

# รายงานผลการดำเนินงาน

## ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)



### องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

### อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

## สารบัญ

| เรื่อง                                                       | หน้า |
|--------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ ๑ บทนำ                                               | ๓    |
| ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา | ๑๗   |
| ส่วนที่ ๓ ผลดำเนินงานตามงบประมาณ                             | ๑๙   |
| ส่วนที่ ๔ สรุปผลงบประมาณตามสถานะการเงินการคลัง               | ๔๗   |
| ภาคผนวก                                                      |      |

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System Attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ

เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและ การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่า การดำเนินการใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือ จากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึง การบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ดังนั้นเพื่อให้การ

ติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### **๑.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน**

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เห็นว่าจะไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

### **๒.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๓.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

### ๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


### ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



## **๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

**๕.๑ กรอบเวลา (Time & Timeframe) ความสอดคล้อง (Relevance) ความพอเพียง (Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) มีรายละเอียดดังนี้**

### **(๑) กรอบเวลา (Time & Timeframe)**

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### **(๒) ความสอดคล้อง (Relevance)**

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

### **(๓) ความพอเพียง (Adequacy)**

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

### **(๔) ความก้าวหน้า (Progress)**

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

#### **๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกวัน ครบถ้วน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

## ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

## ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัยพำนั อบายมุข การทะเลาะวิวาท

## ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

## ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

## ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

## (๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่ ทรัพย์สินของท้องถิ่น เช่น วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

## (๖) ประสิทธิผล (Effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

## (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ

## (๘) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระทบงานการ (Process Evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบงานการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

### ๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นทั้งตำบล อำเภอ ทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

#### ๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและ อุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

#### ๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

### ๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการทำโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด โดย พิจารณาว่าในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

#### ๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

#### ๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

#### ๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

#### ๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## **๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

**๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา** ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล** (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) **ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) **เครื่องมือ**

อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) **กรรมวิธี** อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

## ๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

### (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผล เสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

### (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

## ๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ดังนี้

### ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบอื่นๆที่แสดงถึงผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

### ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมิน ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีตามยุทธศาสตร์ประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมไปถึง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

### ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) ทราบจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อ การนำไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่าการบริหารหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวณผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าย้อนดูบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ ชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบถึงแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากหรือน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติ โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่า โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

### ๙.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

|                               |                             |               |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายสาเฮะยูโซะ สาเหอามะ     | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒       | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอารี แดเบาะ             | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘       | กรรมการ       |
| ๓. นางจินดา ละอองศรี          | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙       | กรรมการ       |
| ๔. นายสตา สาเมาะ สมาชิก ผู้   | แทนประชาคมท้องถิ่น          | กรรมการ       |
| ๕. นายมะปอริ เจ๊ะเต๊ะ         | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น       | กรรมการ       |
| ๖. ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านกลาง | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ       |
| ๗. นายโซฟียาน เจ๊ะเต๊ะ        | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ       |
| ๘. นางสาววิษุภา อินทกาจน์     | ผู้อำนวยการกองคลัง          | กรรมการ       |
| ๙. นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย     | รองปลัด อบต.                | กรรมการ       |
| ๑๐. นายหนู ไชยเสน             | ผู้ทรงคุณวุฒิ               | กรรมการ       |
| ๑๑. นายฮามิ เจ๊ะแต            | ผู้ทรงคุณวุฒิ               | กรรมการ       |

### ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ส่วนที่ ๒

### แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) "รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี"

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)เพื่อให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ดังนี้

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข ปัญหาความยากจน**

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

๒.๔ แผนงานการศึกษา

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.๖ แผนงานงบกลาง

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี**

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๓ แผนงานการศึกษา

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๔.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

๔.๖ แผนงานงบกลาง

๔.๗ แผนงานบริหารทั่วไป งานคลัง

#### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๕.๒ แผนงานการพาณิชย์

#### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.๑ แผนงานการเกษตร

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

#### ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

#### การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.ศ. ๒๕๗๐)เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนี้

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                      |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๑            | โครงการเติมพลัง สานฝันสู่<br>อาชีพตำบลบ้านกลาง                       | ๒๑,๘๑๐                      | ๒๑,๘๑๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ม.ค.๖๙ -<br>มี.ค.๖๙   | สำนักปลัด          |          |
| ๒            | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์<br>อาหารพื้นบ้าน ตำบล<br>บ้านกลาง            | ๒๗,๕๕๘                      | ๒๗,๕๕๘               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มี.ค.๖๙ -<br>มี.ย.๖๙  | สำนักปลัด          |          |
| ๓            | โครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพ เพิ่มพูนบทบาทสตรี<br>ตำบลบ้านกลาง | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | กพ.๖๙ -<br>เม.ย.๖๙    | สำนักปลัด          |          |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                        |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                       |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๔            | โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม<br>และมะเร็งปากมดลูกด้วย<br>ตนเอง สืบสานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระเจ้า                                                                                                      | ๑๘,๖๖๕                      | ๑๘,๖๖๕               | -                | -                        | ☑                      | -                      | มี.ค.๖๘ –<br>พ.ค.๖๘   | สำนักปลัด          |          |
| ๕            | โครงการป้องกันและควบคุม<br>โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ<br>สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ<br>ปณิธานของศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้า<br>ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช<br>กุมารี | ๗๐,๔๘๔                      | ๗๐,๔๘๔               | -                | -                        | ☑                      | -                      | เม.ย.๖๘ –<br>มิ.ย.๖๘  | สปสข.              |          |
| ๖            | โครงการสร้างเสริมสุขภาพ<br>อนามัยแม่และเด็กลดภาวะ<br>คลอดก่อนกำหนด                                                                                                                                    | ๑๘,๖๖๕                      | ๑๘,๖๖๕               | -                | -                        | ☑                      | -                      | พ.ค.๖๘ –<br>มิ.ย.๖๘   | สำนักปลัด          |          |
| ๗            | โครงการรู้คิดรู้ทัน ป้องกันภัย<br>ยาเสพติดตำบลบ้านกลาง<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘                                                                                                                        | ๑๒๐,๗๘๔                     | ๑๒๐,๗๘๔              | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ค.๖๘                | สำนักปลัด          | -        |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๒ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                            |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๘            | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              | ๗,๐๖๗,๗๐๐                   | ๗,๐๖๗,๗๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๘    | สำนักปลัด          |          |
| ๙            | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน<br>พิการหรือทุพพลภาพ | ๒๖๓,๔๐๐                     | ๒๖๓,๔๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๘    | สำนักปลัด          |          |
| ๑๐           | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย<br>เอดส์        | ๖๐,๐๐๐                      | ๖๐,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๘    | สำนักปลัด          |          |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๓ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                        |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                        |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๑๑           | กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและฝึกอบรมต่างๆ         | ๑๘,๔๐๐                      | ๑๘,๔๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘       | สำนักปลัด          |          |
| ๑๒           | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างสัมพันธ์ชุมชน | ๓๙,๙๕๘                      | ๓๙,๙๕๘               | -                | -                        | ☑                      | -                      | มี.ค.๖๗ – พ.ค.๖๘      | กองการศึกษาฯ       |          |
| ๑๓           | โครงการจัดงานเด็กบ้านกลางสานสัมพันธ์สู่พัฒนาการสมวัย   | ๘๖,๓๐๐                      | ๘๖,๓๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ม.ค.๖๘                | กองการศึกษาฯ       |          |
| ๑๔           | โครงการอาหารแปลงร่างซูเปอร์ฮีโร่ คุโภชนาการ            | ๒๒,๑๐๐                      | ๒๒,๑๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | มี.ค.๖๗ – พ.ค.๖๘      | สปสข               |          |
| ๑๕           | โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๑,๔๕๐                      | ๒๑,๔๕๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | มี.ค.๖๗ – พ.ค.๖๘      | สปสข               |          |
| ๑๖           | โครงการส่งเสริมสุขอนามัยการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล   | ๒๐,๕๐๐                      | ๒๐,๕๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | มี.ค.๖๗ – พ.ค.๖๘      | สปสข               |          |
| ๑๗           | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาบนํ้ามัยยิต (ศพ)            | ๑๗,๗๕๐                      | ๑๗,๗๕๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | มี.ค.๖๗ – เม.ย.๖๘     | สปสข               |          |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๓ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                             |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๑๘           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะรวด<br>ภาคเรียน ๒ / ๖๗<br>=๑,๓๒๔,๔๐๐ (พ.ย.๖๗),<br>ภาคเรียน๑/๖๖ = ๑๓๐๙๐๐<br>(พ.ค.๖๘) | ๒,๖๓๓,๔๐๐                   | ๒,๖๓๓,๔๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.ค.๖๘                | กองการศึกษาฯ       |          |
| ๑๙           | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม<br>(นม) เขตบริการของอบต.<br>จำนวน ๕ โรงเรียนและศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด                 | ๑,๘๙๗,๕๗๕                   | ๑,๘๙๗,๕๗๕            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ –<br>ก.ย.๖๘    | กองการศึกษาฯ       |          |
| ๒๐           | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขต<br>บริการของ อบต.จำนวน ๕<br>โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านบางมะรวด      | ๒๘๕,๓๙๐                     | ๒๘๕,๓๙๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ –<br>ก.ย.๖๘    | กองการศึกษาฯ       |          |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๓ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                           |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๒๑           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าชะเมมา ภาคเรียน ๒/๖๗ = ๒๑๖๐๐๐ ( พ.ย.๖๗ ) , ภาคเรียน ๑ / ๖๖ = ๒๐๕,๒๐๐ ( พ.ค.๖๘ )  | ๔๒๑,๒๐๐                     | ๔๒๑,๒๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘       | กองการศึกษาฯ       |          |
| ๒๒           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป้ออิฐ ภาคเรียน ๒ / ๖๗ = ๒๕๔,๔๐๐ ( พ.ย.๖๗ ) , ภาคเรียน ๑ / ๖๖ = ๒๖๑,๙๐๐ ( พ.ค.๖๘ )  | ๕๑๖,๓๐๐                     | ๕๑๖,๓๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘       | กองการศึกษาฯ       |          |
| ๒๓           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศรีสุตาจันทร์ภาคเรียน ๒/๖๗= ๑๓๒,๓๐๐ ( พ.ย.๖๗ ) , ภาคเรียน ๑ / ๖๖ = ๑๒๙,๖๐๐ (พ.ค.๖๘ ) | ๒๖๑,๙๐๐                     | ๒๖๑,๙๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘       | กองการศึกษาฯ       |          |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๓ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                    |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๒๔           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกลางภาคเรียน ๒ / ๖๗ = ๓๙๑,๖๐๐ ( พ.ย.๖๗ ) , ภาคเรียน ๑ / ๖๖ = ๓๗๑,๘๐๐( พ.ค.๖๘ )               | ๗๖๓,๔๐๐                     | ๗๖๓,๔๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘       | กองการศึกษาฯ       |          |
| ๒๕           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะรวด (ขยายโอกาส)ภาคเรียน ๒ / ๖๗ = ๓๓๓,๒๓๔ ( พ.ย.๖๗ ) , ภาคเรียน ๑ / ๖๖ = ๔๒๔,๖๐๐ ( พ.ค.๖๘ ) | ๗๕๗,๘๓๔                     | ๗๕๗,๘๓๔              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘       | กองการศึกษาฯ       |          |
| ๒๖           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นรายได้ของสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน                                                   | ๓,๘๐๐                       | ๓,๘๐๐                | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘       | กองการศึกษาฯ       |          |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๓ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๒๗           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษาเป็น<br>รายได้ของสถานศึกษาค่า<br>อุปกรณ์การเรียน                                                                                                                                                               | ๕,๕๑๐                       | ๕,๕๑๐                | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ –<br>ก.ย.๖๘    | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๒๘           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษาเป็น<br>รายได้ของสถานศึกษาค่า<br>เครื่องแบบนักเรียน                                                                                                                                                            | ๖,๑๗๕                       | ๖,๑๗๕                | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗ –<br>ก.ย.๖๘    | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๒๙           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษาเป็นรายได้ของ<br>สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการ<br>จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก(ศพด.) โดยจ่ายให้เด็ก<br>ปฐมวัย ( อายุ ๓ – ๕ ปี ) ใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะรวด<br>( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) | ๙,๓๑๐                       | ๙,๓๑๐                | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ส.ค. ๖๘               | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                        |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๓๐           | โครงการจัดกิจกรรมประเพณี<br>เมาลิดีนบี หมู่ที่ ๑ - ๘                                           | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๑๐๐,๐๐๐              | -                | -                        | ☑                      | -                      | ต.ค.๖๘                | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๓๑           | โครงการจัดกิจกรรมอาซูรอ<br>สัมพันธ์ตำบลบ้านกลาง                                                | ๔๙,๘๓๔                      | ๔๙,๘๓๔               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ส.ค.๖๘                | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๓๒           | โครงการจัดงานส่งเสริม<br>กิจกรรมผู้สูงอายุ สูงวัย สูงค่า<br>นำพาครอบครัวอบอุ่น                 | ๑๕,๐๐๐                      | ๑๕,๐๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | มี.ค.๖๘ –<br>พ.ค.๖๘   | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๓๓           | โครงการสืบสานประเพณีลาซัง<br>ตำบลบ้านกลาง                                                      | ๒๐,๐๐๐                      | ๒๐,๐๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | พ.ค.๖๘                | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๓๔           | โครงการสืบสานประเพณี<br>ชักพระ                                                                 | ๓๕,๐๐๐                      | ๓๕,๐๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ต.ค.๖๘                | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๓๕           | โครงการสืบสานวัฒนธรรม<br>ประเพณีท้องถิ่นสมโภชน์และ<br>แห่เทียนพรรษาเนื่องใน<br>เทศกาลเข้าพรรษา | ๑๕,๓๗๐                      | ๑๕,๓๗๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ค.๖๘                | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๓๖           | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น (การส่งเสริม<br>การถือศีลอดและละศีลอด)              | ๑๒๐,๐๐๐                     | ๑๒๐,๐๐๐              | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.พ.๖ –<br>เม.ย.๖๘    | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                   |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๓๗           | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม<br>จริยธรรมเด็ก เยาวชน และ<br>ประชาชนทั่วไป | ๒๔,๙๐๐                      | ๒๔,๙๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.พ.๖๘ –<br>เม.ย.๖๘   | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๓๘           | โครงการจัดงานสืบสาน<br>ประเพณีลอยกระทง                            | ๔๐,๐๐๐                      | ๔๐,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | พ.ย.๖๘                | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๓๙           | โครงการ ตำบลมหัศจรรย์<br>๑๐๐๐ วัน plus สู่๒๕๐๐ วัน                | ๒๕,๑๓๐                      | ๒๕,๑๓๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.พ.๖๘ –<br>เม.ย.๖๘   | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |

## ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๔๐           | โครงการสร้างฝัน ปันสุข สร้าง<br>สุขปันน้ำใจ สร้างสายใยสู่<br>ชุมชนตำบลบ้านกลาง | ๒๔๙,๒๕๒                     | ๒๔๙,๒๕๒              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ส.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๘    | สำนักปลัด          |          |

### ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

#### ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                       |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๔๑           | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน<br>ประชาชนด้านยาเสพติด                                                                       | ๑๔๙,๙๙๐                     | ๑๔๙,๙๙๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มิ.ย.๖๘ –<br>ส.ค.๖๘   | สำนักปลัด          |          |
| ๔๒           | โครงการรู้จัก รู้ทัน ป้องกัน<br>ภัยยาเสพติดตำบลบ้าน<br>กลาง                                                           | ๑๒๐,๗๘๔                     | ๑๒๐,๗๘๔              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มิ.ย.๖๘ –<br>ส.ค.๖๘   | สำนักปลัด          |          |
| ๔๓           | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กสร้างสัมพันธ์<br>ชุมชน                                                        | ๓๙,๙๕๘                      | ๓๙,๙๕๘               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มิ.ย.๖๘ –<br>ส.ค.๖๘   | สำนักปลัด          |          |
| ๔๔           | โครงการส่งเสริมจัดประชุม<br>ประชาคมระดับตำบลเพื่อ<br>ดำเนินการจัดทำและ<br>ทบทวนแผนท้องถิ่น<br>ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ | ๑๘,๔๐๐                      | ๑๘,๔๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | พ.ค.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๔๕           | โครงการสร้างพลังสาน<br>ความเข้มแข็งส่งเสริม<br>ศักยภาพพัฒนาบทบาท<br>สตรีตำบลบ้านกลาง<br>ประจำปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘       | ๕๔๕,๑๐๐                     | ๕๔๕,๑๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | พ.ค.๖๘                | สำนักปลัด          |          |

### ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

#### ๓.๒ แผนงานศาสนาการศาสนาและวัฒนธรรม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                 |                                 |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๔๖           | โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา<br>พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และ<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยว | ๒๓๒,๐๘๐                         | ๒๓๒,๐๘๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มิ.ย.๖๘ –<br>ส.ค.๖๘   | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |
| ๔๗           | โครงการสร้างเสริมสุขภาพ<br>สร้างกำลังใจผู้สูงวัยสุขภาพดี                        | ๕๐,๐๐๐                          | ๕๐,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.พ.๖๘ –<br>เม.ย.๖๘   | กองการ<br>ศึกษาฯ   |          |

## ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

## ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                      |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๔๘           | โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิก<br>อบต. พนักงานส่วนตำบล<br>และพนักงานจ้างของ อบต.<br>บ้านกลาง          | ๑๒๐,๐๐๐                     | ๑๑๕,๒๐๓              | ๔,๗๙๗            | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ม.ค.๖๘ –<br>มี.ค.๖๘   | สำนักปลัด          |          |
| ๔๙           | โครงการฝึกอบรมและ<br>ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการพัฒนา<br>ตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การ<br>พัฒนาท้องถิ่นขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง | ๒๕๐,๐๐๐                     | ๒๔๖,๐๑๐              | ๓,๙๙๐            | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มิ.ย.๖๘ –<br>ส.ค.๖๘   | สำนักปลัด          |          |
| ๕๐           | ค่าจ้างเหมาจัดหาทำป้ายไ<br>นล ยินดีต้อนรับ                                                                                                           | ๗๒๐                         | ๗๒๐                  | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ธ.ค.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๕๑           | ค่าจัดกล้องวงจรปิด cctv<br>และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภาพ<br>ในตำบลจำนวน ๑๕ จุด                                                                           | ๘๓,๗๐๐                      | ๘๓,๗๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ธ.ค.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๕๒           | ค่าจัดซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ                                                                                                                       | ๖๙,๕๐๐                      | ๖๙,๕๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ธ.ค.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๕๓           | ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่<br>จำนวน ๑ เครื่อง                                                                                                      | ๑๔,๙๙๙                      | ๑๔,๙๙๙               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ม.ค.๖๘                | สำนักปลัด          |          |

## ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

## ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๕๔           | โครงการขอรับเงินอุดหนุน<br>งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ<br>ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น และจัดจ้างเจ้าหน้าที่<br>ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน<br>การช่วยเหลือประชาชนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน<br>เขตพื้นที่อำเภอ<br>ปะนาเระ | ๑๕,๐๐๐                      | ๑๕,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๗                | สำนักปลัด          |          |
| ๕๕           | ค่าจ้างติดตั้งป้ายไวนิลห้ามทิ้ง<br>ขยะพร้อมโครงการเหล็ก<br>ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐                                                                                                                                                                                  | ๑๒,๘๐๐                      | ๑๒,๘๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ส.ค.๖๗                | สำนักปลัด          |          |
| ๕๖           | จัดซื้อถังออกซิเจน ๑ ถัง                                                                                                                                                                                                                                     | ๒,๘๐๐                       | ๒,๘๐๐                | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ม.ค.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๕๗           | ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก<br>วางแฟ้ม ๒ ชั้น จำนวน ๒ ตัว                                                                                                                                                                                                  | ๑๓,๑๐๐                      | ๑๓,๑๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | เม.ย.๖๘               | สำนักปลัด          |          |
| ๕๘           | ค่าครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะ<br>ประชุมไฟเบอร์ จำนวน ๑๕ ตัว<br>และเก้าอี้นั่งพักคอยจำนวน ๔<br>ชุด                                                                                                                                                                  | ๒,๘๐๐                       | ๒,๘๐๐                | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ส.ค.๖๗                | สำนักปลัด          |          |

## ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

## ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                        |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                            |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๕๗           | โครงการ ” การพัฒนา<br>ศักยภาพการบริหารจัดการ<br>กองทุนตำบลบ้านกลาง<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | ๒๖,๒๕๐                      | ๒๖,๒๕๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ย.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๖๐           | ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ<br>เอกสาร ๒ บานปิด ๒ ตู้                                           | ๑๓,๒๐๐                      | ๑๓,๒๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ย.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๖๑           | ค่าครุภัณฑ์ชั้นวางแฟ้มแบบ<br>๒ ชั้น ๒๐ ชั้น จำนวน ๑ตัว<br>พร้อมโต๊ะทำงาน ๑ ตัว             | ๗,๓๐๐                       | ๗,๓๐๐                | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ย.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๖๒           | ค่าครุภัณฑ์โต๊ะพับ<br>อเนกประสงค์ ๔ ตัว                                                    | ๑๑,๒๐๐                      | ๑๑,๒๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ย.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๖๓           | ค่าครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร                                                                   | ๖,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐                | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ย.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๖๔           | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องพิมพ์                                                  | ๕๙,๙๐๐                      | ๕๙,๙๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ย.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๖๕           | ค่าครุภัณฑ์เครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์<br>และเครื่องสำรองไฟ                      | ๖๙,๕๐๐                      | ๖๙,๕๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ย.๖๘                | สำนักปลัด          |          |
| ๖๖           | ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์<br>เลเซอร์ lep ๑ เครื่อง                                           | ๑๖,๐๐๐                      | ๑๖,๐๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ย.๖๘                | สำนักปลัด          |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                            |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๖๗           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายเชื่อมทางเข้าหาด<br>บางมะรวดตก ช่องทางที่ ๒<br>หมู่ที่ ๑                                                                                                                     | ๕๔๐,๐๐๐                     | ๕๔๐,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ม.ค.๖๘ –<br>มี.ค.๖๘   | กองช่าง            |          |
| ๖๘           | โครงการขุดลอกคูคลอง<br>ระบายน้ำจากอุทกภัยในเขต<br>พื้นที่ตำบลบ้านกลาง                                                                                                                                      | ๑๔๐,๐๐๐                     | ๑๔๐,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ธ.ค.๖๘                | กองช่าง            |          |
| ๖๙           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาวรวม<br>๓๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕<br>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๑,๔๕๒.๐๐ ตร.ม.สายใน<br>หมู่บ้าน – แยกบ้านแบะยะ<br>หมู่ที่ ๖ บ้านป่ออิฐ | ๖๘๙,๐๐๐                     | ๖๘๙,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค.๖๘                | กองช่าง            |          |
| ๗๐           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒<br>บ้านท่าชะเมา                                                                                                                                       | ๒๔๘,๐๐๐                     | ๒๔๘,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ม.ค.๖๘                | กองช่าง            |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๗๑           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>-จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว<br>รวม ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๕๐ เมตร<br>-จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาวรวม ๙๔.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๐๕ เมตร<br>-จุดที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาวรวม ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๑,๖๖๖๐๐ ตร.ม.สายข้าง<br>มีสียดหมู่ที่ ๖ บ้านบ่ออิฐ | ๗๘๗,๐๐๐                     | ๗๘๗,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค. ๖๗               | กองช่าง            |          |
| ๗๒           | โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ<br>คสล.สายถนนเส้นหลักพร้อม<br>ทำฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๗๐<br>ม. ลึก ๐.๐๕ ม.ยาวรวม ๘๐<br>ม. หมู่ที่ ๓                                                                                                                                                                                                                | ๔๙,๐๐๐                      | ๔๙,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ต.ค. ๖๗               | กองช่าง            |          |
| ๗๓           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง<br>มะรวด                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๕๖,๐๐๐                      | ๕๖,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.พ. ๖๘               | กองช่าง            |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                            |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๗๔           | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ<br>คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง<br>๒.๐๐ เมตร ยาว๑๐๐.๐๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมฝาปิด<br>สายแตตติง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าชะ<br>เมา | ๑,๑๗๐,๐๐๐                   | ๑,๑๗๐,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | พ.ย. ๖๗               | กองช่าง            |          |
| ๗๕           | โครงการปรับพื้นที่หาดบางมะ<br>รวดตกปริมาณพื้นที่รวมไม่<br>น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร<br>หมู่ที่ ๑ บ้านบางมะรวด                                                               | ๓๓๐,๐๐๐                     | ๓๓๐,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | พ.ย. ๖๗               | กองช่าง            |          |
| ๗๖           | โครงการก่อสร้างฝังก่อระบาย<br>น้ำขนาดท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร<br>ยาวรวม๔๒๑.๐๐ เมตร ตรง<br>ข้ามวัดศรีฯ -ข้างโรงเรียนวัด<br>ศรีฯ หมู่ที่ ๔ - ๗                                     | ๑,๕๗๔,๐๐๐                   | ๑,๕๗๔,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ม.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |
| ๗๗           | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสปอร์ต<br>ไลท์ส่องสว่าง ( Post Top )<br>จำนวน ๑๓ จุดภายในตำบล<br>บ้านกลาง หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบล<br>บ้านกลาง                                                | ๒,๕๒๗,๐๐๐                   | ๒,๕๒๗,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ม.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                             |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๗๘           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต<br>สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ - ๙<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๙๐๗.๐๐เมตร หนา ๐.๐๕<br>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๓,๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร                           | ๑,๘๖๓,๐๐๐                   | ๑,๘๖๓,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.พ. ๖๘               | กองช่าง            |          |
| ๗๙           | โครงการขยายเขตท่อประปา<br>ขนาดท่อ PVC ๒๐ นิ้ว ยาว<br>๓๕๐.๐๐ เมตร บ้านถนนอม<br>หมู่ที่ ๔                                                                                                                     | ๔๖,๐๐๐                      | ๔๖,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.พ. ๖๘               | กองช่าง            |          |
| ๘๐           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต<br>ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว<br>รวม ๙๒๕.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๗,๔๐๐ ตร.ม.สาย ปน<br>๓๐๑๘ บ้านป่ากะพ้อ - หัว<br>เขาแก้ว หมู่ที่ ๙ | ๓,๖๒๕,๐๐๐                   | ๓,๖๒๕,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.พ. ๖๘               | กองช่าง            |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                         |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๘๑           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต<br>ขนาด ๖.๐๐ เมตรยาวรวม<br>๑,๓๔๒ .๐๐ เมตร หนา<br>๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๘,๐๕๒.๐๐ ตารางเมตร<br>สายหน้าตลาดขายปลา หมู่ที่<br>๑ บ้านบางมะรวด | ๓,๙๘๕,๐๐๐                   | ๓,๙๘๕,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มี.ค. ๖๘              | กองช่าง            |          |
| ๘๒           | โครงการขยายประปา ( ท่อ<br>pvc ๓ นิ้ว ) ยาว ๑,๙๔๐.๐๐<br>เมตร หมู่ที่ ๕ และหมู่ ที่ ๗                                                                                                                     | ๔๙๕,๐๐๐                     | ๔๙๕,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มี.ค. ๖๘              | กองช่าง            |          |
| ๘๓           | ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ<br>หมู่ที่ ๔                                                                                                                                                                | ๙๕,๐๐๐                      | ๙๕,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | เม.ย. ๖๘              | กองช่าง            |          |
| ๘๔           | ค่าจ้างเหมาขุดลอกปากอ่าว<br>หาดบางมะรวดหมู่ที่ ๑                                                                                                                                                        | ๗๒,๐๐๐                      | ๗๒,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | เม.ย. ๖๘              | กองช่าง            |          |
| ๘๕           | โครงการ ปรับภูมิทัศน์<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านกลาง หมู่ที่ ๔                                                                                                                                    | ๒,๖๗๐,๐๐๐                   | ๒,๖๗๐,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | พ.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๘๖           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต<br>จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร<br>ยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง<br>๘.๐๐ เมตร ยาวรวม<br>๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐<br>เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า<br>๘,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร สาย<br>หาดบางมะรวดอก หมู่ที่ ๑<br>บ้านบางมะรวด | ๓,๙๗๘,๐๐๐                   | ๓,๙๗๘,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | เม.ย. ๖๘              | กองช่าง            |          |
| ๘๗           | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง<br>ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว<br>๑๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐<br>เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า<br>๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร สาย<br>ชลประทาน – ทุ่งนา หมู่ที่ ๓<br>บ้านหัวเข้าแก้ว                                                                                         | ๑๒๖,๐๐๐                     | ๑๒๖,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | พ.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๘๘           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า<br>๒,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร สาย<br>บ้านนุชี่ตูแวมะ หมู่ที่ ๓ | ๑,๕๑๗,๐๐๐                   | ๑,๕๑๗,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มิ.ย. ๖๘              | กองช่าง            |          |
| ๘๙           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๙๑๖.๐๐ ตร.ม สาย<br>บ้านแบนอ หมู่ที่ ๘ บ้าน<br>แหลมแป้ง                                  | ๖๑๙,๐๐๐                     | ๖๑๙,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |
| ๙๐           | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ<br>คสล.ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐<br>เมตร สายเชิงเขา หมู่ที่ ๒ ท่า<br>ชะเมา                                                                                        | ๔๔๕,๐๐๐                     | ๔๔๕,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.ย. ๖๘               | กองช่าง            |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๙๑           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๗๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๓.๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร สาย<br>บ้านกุย - นามิ หมู่ที่ ๒ บ้าน<br>ท่าชะเมา                      | ๒,๑๘๕,๐๐๐                   | ๒,๑๘๕,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มิ.ย. ๖๘              | กองช่าง            |          |
| ๙๒           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด<br>กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว<br>๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๑๕๗.๕๐ ตารางเมตรสาย<br>สะยี่ - สายสามแยกบ้านปิ่นะ<br>(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖<br>บ้านบ่ออิฐ | ๑๒๐,๐๐๐                     | ๑๒๐,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ส.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                         |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๙๓           | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง<br>พร้อมถนนคอนกรีต เสริม<br>เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หน้า<br>๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๓๖๙.๐๐ ตารางเมตร<br>สายรวมภูอน หมู่ที่ ๘ บ้าน<br>แหลมแป้ง | ๒๕๕,๐๐๐                     | ๒๕๕,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ส.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |
| ๙๔           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด<br>กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว<br>๘๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕<br>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๔,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร สาย<br>ริมคลองหาดบางมะรวดออก<br>หมู่ที่ ๑             | ๓,๑๔๒,๐๐๐                   | ๓,๑๔๒,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ส.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |
| ๙๕           | โครงการจ้างเหมาขุดลอก<br>ปากอ่าวบางมะรวด                                                                                                                                                                | ๑๒๐,๐๐๐                     | ๑๒๐,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ส.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

### ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                     |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๙๖           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐<br>ตร.ม. สายชลประทาน<br>หมู่ที่ ๗                   | ๒,๕๓๓,๐๐๐                   | ๒,๕๓๓,๐๐๐            | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ส.ค. ๖๘               | กองช่าง            |          |
| ๙๗           | โครงการก่อสร้างบุกถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด<br>กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว<br>๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร สายป้อ<br>แฉดแล -น่านอก หมู่ที่ ๕ | ๔๑๐,๐๐๐                     | ๔๑๐,๐๐๐              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ก.ย. ๖๘               | กองช่าง            |          |

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการทางการแพทย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                               |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๙๘           | โครงการประชาร่วมใจคัดแยกขยะต้นทางใส่ใจสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลาง | ๓๒,๔๗๐                      | ๓๒,๔๗๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ม.ค.๖๘ – มี.ค.๖๘      | สำนักปลัด          |          |
| ๙๙           | ค่าเช่าที่ดินสำหรับทิ้งขยะของ อบต.                            | ๑๒,๐๐๐                      | ๑๒,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | มี.ค.๖๘               | กองคลัง            |          |

## ๗. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข

### ๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                         |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๑๐๐          | โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๘                                        | ๑๘,๐๐๐                      | ๑๘,๐๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ธ.ค. ๖๗               | สำนักปลัด          |          |
| ๑๐๑          | ค่าจ้างเหมาเช่าบริการเดินที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ( น้ำท่วม ) | ๓๒,๔๐๐                      | ๓๒,๔๐๐               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | ธ.ค. ๖๗               | สำนักปลัด          |          |

๗. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                         |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๑๐๒          | ค่าจัดซื้อกระบี่เบืองเพื่อ<br>บรรเทาความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้าน<br>กลาง                                                | ๑๑๖,๓๔๕                     | ๑๑๖,๓๔๕              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | จ.ค. ๖๗               | สำนักปลัด          |          |
| ๑๐๓          | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ<br>อุทกภัยตำบลบ้านกลาง<br>ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘                                                                  | ๙๒๒,๓๗๖                     | ๙๒๒,๓๗๖              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | จ.ค. ๖๗               | สำนักปลัด          |          |
| ๑๐๔          | จัดเลี้ยงอาหารประชาชนที่<br>ประสบเหตุอุทกภัยพื้นที่<br>ตำบลบ้านกลาง                                                                     | ๑๐๗,๒๗๕                     | ๑๐๗,๒๗๕              | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | จ.ค. ๖๗               | สำนักปลัด          |          |
| ๑๐๕          | ค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับ<br>ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน<br>พื้นที่ตำบลบ้านกลาง                                                            | ๑๐,๖๒๔                      | ๑๐,๖๒๔               | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | จ.ค. ๖๗               | สำนักปลัด          |          |
| ๑๐๖          | ค่าป้ายไวณิลกิจกรรมและ<br>ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์<br>ตามกิจกรรมป้องกันและลด<br>ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน<br>ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.<br>๒๕๖๘ | ๕,๐๔๐                       | ๕,๐๔๐                | -                | -                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -                      | จ.ค. ๖๗               | สำนักปลัด          |          |

๗. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน           |                        |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                          |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๑๐๗          | ค่าตอบแทนตั้งด่านอปพร.<br>ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์           | ๑๒,๖๐๐                      | ๑๒,๖๐๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | เม.ย. ๖๘              | สำนักปลัด          |          |
| ๑๐๘          | โครงการฝึกอบรมชุด<br>ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ<br>หลักสูตรทบทวน                         | ๓๙,๘๓๐                      | ๓๙,๘๓๐               | -                | -                        | ☑                      | -                      | พ.ค. ๖๘               | สำนักปลัด          |          |
| ๑๐๙          | ค่าจัดซื้อกระบี่เบืองเพื่อ<br>บรรเทาความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้าน<br>กลาง | ๔๒,๗๘๕                      | ๔๒,๗๘๕               | -                | -                        | ☑                      | -                      | ก.ย. ๖๘               | สำนักปลัด          |          |

ส่วนที่ ๔

สรุปผลงานประมาณตามสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>         |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | ๑๖,๕๖๒,๙๒๐        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | ๖๗๓,๐๐๐           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | ๑๑,๐๗๗,๙๒๒        |
| แผนงานสาธารณสุข                    | ๑,๔๙๒,๕๐๐         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | ๒,๑๙๘,๐๐๐         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | ๑,๗๔๒,๐๐๐         |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑,๐๐๐,๐๐๐         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | ๗,๗๖๕,๐๐๐         |
| แผนงานเกษตร                        | ๑๒๐,๐๐๐           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | ๑๒,๔๗๖,๖๑๐        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>๕๕,๑๐๗,๙๕๒</b> |

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

จำนวน ๕๕,๑๐๗,๙๕๒

งบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ จำนวน ๔๑,๔๔๑,๑๘๐

คิดเป็นร้อยละงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว

เท่ากับ ๗๕.๒๐ %

## ๒.จำนวนโครงการที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ตุลาคม ๒๕๖๘

### ส่วนที่ ๒ ตารางแสดงข้อมูลโครงการ

| จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) |                                                                                               |              |               |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘                                                      |                                                                                               |              |               |                    |               |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑                                                           | ชื่อยุทธศาสตร์                                                                                | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ(บาท) | คิดเป็นร้อยละ |
| ๑                                                                         | ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | ๙            | ๖.๐๐          | ๔๒๐,๐๐๐            |               |
| ๒                                                                         | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                            | ๕๕           | ๓๗.๐๐         | ๑๒,๕๘๒,๕๖๐         |               |
| ๓                                                                         | ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                               | ๘            | ๖.๐๐          | ๖๘๐,๐๐๐            |               |
| ๔                                                                         | การบริหารจัดการที่ดี                                                                          | ๑๙           | ๑๙.๐๐         | ๔,๐๘๒,๐๐๐          |               |
| ๕                                                                         | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน                                                     | ๔๓           | ๑๘.๐๐         | ๒๙,๗๘๓,๓๔๓         |               |
| ๖                                                                         | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                                           | ๙            | ๗.๐๐          | ๗๘๐,๐๐๐            |               |
| ๗                                                                         | ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข                                                           | ๑๑           | ๙.๐๐          | ๗๐๕,๐๐๐            |               |
| รวม                                                                       |                                                                                               | ๑๕๔          | ๗๙.๐๐         | ๕๕,๑๐๗,๙๕๒         |               |

### ๓. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมาจากแหล่งอื่น ๆ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|                             |                |                         |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น            | ๕๕,๑๐๗,๙๕๒ บาท | โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายจาก |
| - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | ๔๑,๔๔๑,๑๘๐ บาท |                         |
| - เงินสะสม                  | ๑๓,๖๖๖,๗๗๒ บาท |                         |

| ยุทธศาสตร์                                                                        | จำนวน<br>โครงการ<br>ที่ดำเนินการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ       |                     |                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                   |                                  | ตามข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ | จ่ายขาด<br>เงินสะสม | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ | รวม        |
| (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | ๙                                | ๔๒๐,๐๐๐                   | -                   | -                       | ๔๒๐,๐๐๐    |
| (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ                                       | ๕๕                               | ๑๒,๕๘๒,๕๖๐                | -                   | -                       | ๑๒,๕๘๒,๕๖๐ |
| (๓) ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว                               | ๘                                | ๖๘๐,๐๐๐                   | -                   | -                       | ๖๘๐,๐๐๐    |
| (๔) การบริหารจัดการที่ดี                                                          | ๑๙                               | ๔,๐๘๒,๐๐๐                 | -                   | -                       | ๔,๐๘๒,๐๐๐  |
| (๕) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน                                     | ๔๓                               | ๒๙,๗๘๓,๓๔๓                | -                   | -                       | ๒๙,๗๘๓,๓๔๓ |
| (๖) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                           | ๙                                | ๗๘๐,๐๐๐                   | -                   | -                       | ๗๘๐,๐๐๐    |
| (๗) ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข                                           | ๑๑                               | ๗๐๕,๐๐๐                   | -                   | -                       | ๗๐๕,๐๐๐    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ๑๕๔                              | ๕๕,๑๐๗,๙๕๒                | -                   | -                       | ๕๕,๑๐๗,๙๕๒ |

\*\*\*หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการและงบประมาณปรากฏตามเอกสารภาคผนวก

๓.๒ จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์                                                                        | จำนวนโครงการ                  |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|
|                                                                                   | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | ๙                             | ๓                         | ๓๓.๓๓  |
| (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ                                       | ๕๕                            | ๔๐                        | ๗๒.๘   |
| (๓) ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว                               | ๘                             | ๓                         | ๓๗.๕   |
| (๔) การบริหารจัดการที่ดี                                                          | ๑๙                            | ๑๙                        | ๙๐.๕๘  |
| (๕) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน                                     | ๔๓                            | ๓๒                        | ๑๐๐    |
| (๖) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                           | ๙                             | ๒                         | ๒๒.๒   |
| (๗) ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข                                           | ๑๑                            | ๑๐                        | ๙๐.๙๑  |
| รวม                                                                               | ๑๕๔                           | ๑๐๙                       | ๗๕.๒   |

๓.๓ จำนวนโครงการที่เสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

| ยุทธศาสตร์                                                                        | จำนวนโครงการที่เสร็จ/<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่ยัง<br>ไม่ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ทั้งหมด |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                                                                   | จำนวน                                         | ร้อยละ | จำนวน                              | ร้อยละ | จำนวน                   | ร้อยละ |
| (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน | ๓                                             | ๓๓.๓๓  | ๖                                  | ๖๖.๖๗  | ๙                       | ๑๐๐    |
| (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ                                       | ๔๐                                            | ๗๒.๘   | ๑๕                                 | ๒๗.๓   | ๕๕                      | ๑๐๐    |
| (๓) ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว                               | ๓                                             | ๓๗.๕   | ๕                                  | ๖๒.๕   | ๘                       | ๑๐๐    |
| (๔) การบริหารจัดการที่ดี                                                          | ๑๙                                            | ๙๐.๔๘  | ๒                                  | ๙.๕๔   | ๑๙                      | ๑๐๐    |
| (๕) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน                                     | ๓๒                                            | ๑๐๐    | -                                  | -      | ๔๓                      | ๑๐๐    |
| (๖) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                           | ๒                                             | ๒๒.๒   | ๗                                  | ๗๗.๘   | ๙                       | ๑๐๐    |
| (๗) ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข                                           | ๑๐                                            | ๙๐.๙๑  | ๑                                  | ๙.๐๙   | ๑๑                      | ๑๐๐    |
| รวม                                                                               | ๑๐๙                                           | ๗๕.๒   | ๓๖                                 | ๒๔.๘   | ๑๕๕                     | ๑๐๐    |

### ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผล

-จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ๓๖ โครงการเกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๗๕.๒๐ % ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

### ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่อง ตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

\*\*\*\*\*



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๘  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)  
\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ (๕) “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้บันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศ (e – plan) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายนิอามะ แวมามะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง